

### III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ

**Dla projektu: wykonania łazienki w budynku OSP w Popowicach**

**Inwestor:**

**Gmina i Miasto Mogielnica  
05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1**

**Adres budowy:**

**Popowice, gm. Mogielnica  
dz. nr ewid. 113/2**

**Projektant:**

**mgr inż. Barbara Szymańska  
BUA-III-8386/140/89**

*mgr inż. Barbara Szymańska*  
Upr. Nr BUA-III-8386/140/89  
UAN-II-K-8386/108/87  
sieci i instalacje sanitarne



**Sprawdzający:**

**mgr inż. Andrzej Jerzy Czech  
BUA-III-8386/86/85**



1.) Zakres robót zamierzenia budowlanego:

- Wykonanie wykopów dla zbiornika bezodpływowego kanalizacji sanitarnej przyłącza wody wymaga oszalowania ścian wykopu, jako zabezpieczenie przed możliwością osunięcia jego skarp.
- Wykonanie instalacji wodociągowej (w tym ciepłej wody użytkowej) w przedmiotowym budynku,
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym budynku,

W planie BIOZ wymienić szczegółowy zakres robót budowlanych wykonywanych w pobliżu dróg i istniejących budynków.

2.) Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- istniejąca droga i ciągi piesze,
- istniejące sieci energetyczne,

3.) Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- równolegle prowadzone prace budowlane przy budynku i przy wykonywaniu infrastruktury obsługującej ten budynek,
- ruch pieszych i pojazdów mechanicznych w drodze.

4.) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- prace montażowe na budowanym obiekcie i związane z tym ewentualne awarie,
- wykopy pod budowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne,
- ruch pieszych i pojazdów mechanicznych w drodze.

5.) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy w wykopach i w pobliżu dróg,

- przeszkolenie BHP pracowników w przypadku wystąpienia awarii na istniejącym uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji,
- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy przy wykonywaniu instalacji.

6.) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- zabezpieczenie wykopów szalunkami i oznakowanie miejsca wykonywania robót budowlanych, odzież o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym, asekuracja pracowników pracujących w wykopie,
- wykonywanie prac instalacyjnych w odzieży ochronnej,
- zachowanie szczególnej ostrożności przy pracy na istniejącym wodociągu.

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy jest obowiązany w oparciu o wyżej wymienione informacje sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 , poz.1126).

*mgr inż. Barbara Szymariska*  
Upr. Nr BUA-III-8386/140/89  
UAN-II-K-8386/108/87  
sieci i instalacje sanitarne